


Informace k závěrečnému vyhodnocení akce

Zpracované dle Vyhlášky Ministerstva Financí ČR č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ze dne 11. prosince 2006 v platném znění, souvisejícího Pokynu MF č. R 1-2010 ze dne 7. 6. 2010 a Příkazu ředitele odboru investic a veřejných zakázek č. 1/2018,

Název akce:

MSB – Výměna oken na Pelantově schodišti



Datum zpracování:

28. 11. 2025

Účastník programu:

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR Zřizovací listinou č. j. 2581/2003 ze dne 3. 2. 2003.

U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 00079481, DIČ: CZ00079481

Identifikace osob jednajících jménem účastníka programu:

Ing. Milada Valečková, ředitelka

Ing.

Milada

Valečková

Digitálně
podepsal Ing.
Milada Valečková
Datum:
2025.11.27
06:10:29 +01'00'

A. Identifikace akce

Název akce	MSB – Výměna oken na Pelantově schodišti
Identifikační číslo akce	134V151000148
Číslo jednací	MK 50895/2024 OE

B. Identifikace účastníka

Název	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Právní forma	státní příspěvková organizace
IČ	00079481
DIČ	CZ00079481
Adresa	U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou
Bankovní účet	1232081/0710

C. Oprávněná osoba

Jméno a příjmení	Ing. Milada Valečková
Funkce	ředitelka
Telefon	483 369 010
Email	Milada.valeckova@msb-jablonec.cz

D. Harmonogram přípravy a realizace akce

Termíny akce, uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byly splněny.

E. Parametry akce

Parametry akce, uvedené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, byly splněny.

F. Cíl akce

Cíle (účelu) akce, uvedený v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, bylo dosaženo.

Rámy zasklení Pelantova schodiště byly nahrazeny, čímž byla zajištěna jejich bezpečnost a udržitelnost kulturní památky. Jednotlivé části zasklení byly pečlivě vyčištěny a zasazeny zpět, v jednom případě došlo k nahrazení replikou (schválenou orgány státní památkové péče) z důvodu nevrtaného poškození při manipulaci.

Došlo k renovaci schodišťových stupňů a k osazení nových zábradlí na podestách.

Provedením akce se významně zvýšilo zajištění kulturní památky před další degradací a zvýšila bezpečnost osazených prvků. Současně bylo dosaženo významného estetického efektu.

G. Popis průběhu realizace akce

Na základě investičního záměru provedlo Ministerstvo kultury ČR dne 12. 6. 2024 registraci akce a vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (č.j. MK 50854/2024 OE).

V roce 2024 jsme neuzavřeli žádnou smlouvu ani objednávku, probíhala však intenzivní příprava, abychom mohli začátkem roku 2025 vypsát veřejnou zakázku na realizační firmu.

Na základě provedeného průzkumu trhu (viz dále) jsme v květnu 2025 požádali o navýšení dotace o částku 1,5 mil. Kč. Dne 4. 6. 2025 jsme obdrželi aktualizované Rozhodnutí o poskytnutí dotace (pod. č.j. MK 47374/2025 EO), o další aktualizaci jsme již nežádali.

V rámci poptávkového řízení jsme zjistili, že žádná z běžných stavebních firem není ochotna převzít riziko případného poškození historických leptaných skel, která jsou nenahraditelnou součástí kulturní památky. Po konzultaci s orgány státní památkové péče jsme tedy oslovili renomovanou specializovanou společnost, která má bohaté zkušenosti s obnovou historických, zejména vitrážových oken a jejich ukotvením (např. Národní muzeum, Průmyslový palác aj.). Tento zhotovitel byl ochoten uveřejnit rizika převzít, včetně zvýšeného pojištění. Z výše uvedeného důvodu jsme VZ zadali formou uzavřené výzvy s oslovením pouze firmy Kolektiv Ateliers a.s., cena díla byla stanovena ve výši 3.230.209,12 Kč vč. DPH, smlouvu o dílo č. E14/2025 jsme uzavřeli 5. 3. 2025. V průběhu prací byl uzavřen jeden dodatek, kterým došlo ke snížení ceny na částku 3.223.965,52 Kč vč. DPH. Při čištění historických leptaných skel došlo u jednoho ke kompletnímu rozbití a musela být zhotovena jeho replika. Celé dílo bylo dokončené ve smluvním termínu s drobnými vadami a nedodělkami, které byly odstraněny v dohodnutých termínech.

V návaznosti na výběr zhotovitele stavebních prací jsme uzavřeli dne 5. 3. 2025 příkazní smlouvu č. E15/2025 s Ing. Janem Hájkem, s celkovou předpokládanou hodnotou ve výši 21.288 Kč (neplátce DPH).

Práce si vyžádaly rovněž zábor chodníku a kompletní uzavírku ulice U Muzea, která si vyžádala pronájem dopravního značení za cenu 10.391,48 Kč vč. DPH (objednávka č. 35/2025, VIATEX, spol. s.r.o.), a dále úhradu poplatku ve výši 1.500 Kč za užívání veřejného prostranství.

V červenci 2025 jsme uzavřeli smlouvu o dílo č. E54/2025 na renovaci dřevěné podlahy na Pelantově schodišti, s cenou díla 171.373,26 Kč vč. DPH. Práce byly dokončeny v termínu a bez vad a nedodělků.

Začátkem září dále uzavřeli objednávku č. 129/2025 s firmou TEXO PLUS s.r.o. na opravy a úpravy grafických prvků, které byly dotčeny výměnou rámců a renovací podlah, za celkovou cenu 24.200 Kč vč. DPH.

Poslední objednávku č. 130/2025 k této akci jsme uzavřeli s firmou Devil's cleaning, s.r.o. na kompletní úklid prostor po renovaci podlah, za částku 20.453,84 Kč vč. DPH.

Stav rekonstruované části přístavby tzv. Pelantova schodiště odpovídá schválenému investičnímu záměru.

H. Doklad o ukončení realizace akce

- Předávací protokol k výměně rámců (s vadami a nedodělkami) ze dne 16. 6. 2025,
- Zápis z kontroly odstranění vad a nedodělků č. 1 ze dne 11. 7. 2025,
- Předávací protokol k renovaci dřevěné podlahy bez vad a nedodělků ze dne 26. 9. 2025,
- Předávací protokol k úklidovým pracím po dokončení renovace podlahy bez vad a nedodělků ze dne 27. 9. 2025,
- Předávací protokol k opravám/ úpravám grafiky po renovaci podlah a výmalbách bez vad a nedodělků ze dne 29. 9. 2025.

Dokumentace akce je uložena u odpovědných pracovníků muzea a způsob archivace odpovídá interní směrnici č. 8.

Vyúčtování finančních zdrojů

	Zdroje dle RoPD	Skutečně vynaložené	Komentář
Státní dotace	3.500.000, -	3.461.926,62	Z dotace byla nedočerpána částka 38.073,38 Kč.
Vlastní zdroje	0,-	2.000,00	Vlastní zdroje nebyly plánovány, tato položka je tedy překročena (úhrada správního poplatku).
Cizí zdroje	0,-	0,-	Cizí zdroje nebyly použity.
Celkem	3.500.000, -	3.463.926,62	x

I. Zprávy z kontrol provedených dle zákona č. 320/2001 Sb.

V souvislosti s akcí neproběhla dosud žádná kontrola podle zákona č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

J. Další dokumenty stanovené v „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“

Nebyla stanovena povinnost předložení dalších dokumentů.

K. Přílohy

Součástí závěrečného vyhodnocení akce jsou následující přílohy:

1. zpráva k závěrečnému vyhodnocení akce;
2. doklady o ukončení akce;
3. fotodokumentace po ukončení akce;
4. výpis účetní evidence;

Zpracovatel:

Jan Pleštil, náměstek odboru technického a správy budov
Ing. Květuše Mlejnková, ekonom