



Muzeum skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou

Název akce: **MSB – Modernizace hlavní budovy**

Číslo akce: **SMVS 134V131000172**

Průběžná zpráva o realizaci akce za rok 2025

Na základě investičního záměru provedlo Ministerstvo kultury ČR dne 15. 12. 2021 registraci akce a vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace (č.j. MK 77178/2021 OE). Poslední aktualizaci rozhodnutí o poskytnutí dotace jsme obdrželi dne 6. 5. 2025 pod č.j. MK 30007/2025 OE.

Na začátku roku 2025 jsme uzavřeli dodatek č. 1 ke smlouvě E144/2024 na rekonstrukci ozvučení veřejných prostor, s navýšením ceny díla na 1.310.784,53 Kč vč. DPH (navýšení původní ceny o 104.656,53 Kč z důvodu dosažení požadované funkčnosti systému). Při montážních pracích se na základě zjištěného stavu některé položky nerealizovaly a byl uzavřen dodatek č. 2, kterým byla finální cena snížena na 1.285.231,15 Kč vč. DPH. Celou akci se podařilo dokončit dle smluvního termínu.

Současně byla zahájena realizace dodávky vybavení návštěvnického depozitáře (kupní smlouva E114/2024), s výslednou cenou dodávky 5.609.197 Kč vč. DPH.

V průběhu ledna jsme dále uzavřeli dohodu o ukončení spolupráce se společností Bartoš Legal & Partners s.r.o. a následně uzavřeli smlouvu o poskytování právních služeb s advokátem Mgr. Tomášem Urbanem za celkovou cenu 150.000 Kč (neplátce DPH). Skutečná hodnota plnění byla ve výši 7.000 Kč.

Od začátku roku pokračovaly práce na instalaci klimatizací (smlouva E112/2024 s PULSKLIMA, spol. s r.o.). V průběhu díla byly uzavřeny dva dodatky s výslednou cenou 4.076.300,07 Kč vč. DPH. Dokončení díla bez vad a nedodělků proběhlo dne 27. 6. 2025.

Po dokončení poslední etapy stavebních úprav jsme zajišťovali závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, vč. potřebných měření hluku a intenzity osvětlení. Kolaudační souhlas jsme obdrželi dne 2. 10. 2025 pod č. j. 104318/2025 (nabytí právní moci dne 22. 10. 2025).

Dále jsme v průběhu roku uzavřeli dalších dvacet objednávek na drobné práce a dodávky (kompletní soupis obsahuje příloha „Uzavřené smluvní vztahy“).

Rokem 2025 byla realizace celého investiční akce ukončena, všechny stanovené ukazatele a parametry byly dodrženy.

Ing. Milada Valečková, ředitelka

V Jablonci nad Nisou dne 21. 11. 2025

Zpracovatel: Jan Pleštil